



Bauherr - Comittente:

RETE FERROVIARIA ITALIANA  
DIREZIONE PRODUZIONE  
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE  
VERONA  
INGEGNERIA E TECNOLOGIE

AUSZUFÜHRENDER PROJEKT

PROGETTO ESECUTIVO

**Brenner Eisenbahn  
Projekt Für Lärmschutzmassnahmen****Linea Ferroviaria del Brennero  
Progetto Impianti Antirumore**

Planinhalt - Contenuto:

SICHERHEIT

SICUREZZA

ORTSCHAFT GOSENSASS

LOCALITA' COLLE ISARCO

**Bauzeitenplan  
Cronoprogramma**

Federführend - Mandataria



Via Squero, 12 - 35043 Monselice (PD)

Der Technische Direktor - Il Direttore Tecnico  
Ing. Stefano Susani**Der Planer** und der Verantwortlicher der  
Koordination der verschiedenen  
Spezialleistungen**Il Progettista e il Responsabile dell'integrazione fra  
le prestazioni specialistiche**

Ing. Luca Marrucelli

Der Sicherheitskoordinator  
während der Planungsphase  
Il Coordinatore della sicurezza  
in fase di progettazione  
Arch. iunior M. Piva

Die Behörde - L'amministrazione

Verfasser:  
Autore: Luca MarrucelliDatum:  
data: 19/12/2017Maßstab:  
Scala: -Datei:  
File: Q TP 001Projekt Nr.:  
n.º progetto: PGEC00064Plangröße:  
Dimensione: A4Überprüfung:  
Revisione: 1Anlage Nr.:  
n.º allegato:



1	Emissione Finale	E. Di Rienzo	M. Piva	L. Marrucelli	N. Lo Turco	A. Pilli
0	Emissione per validazione	E. Di Rienzo	M. Piva	L. Marrucelli	N. Lo Turco	A. Pilli
Überprüfung Revisione	Beschreibung Descrizione	Gezeichnet Redatto	Geprüft CHIEF Verif. CHIEF	Kontr. PE Contr. PE	Verant. Genh. ING Appr.Resp. ING	Visum PM Visto PM

Progetto esecutivo barriera antirumore Linea del Brennero \ Exekutivprojekt der Schallschutzwand auf der Linie des Brenners  
Stazione di Colle Isarco \ Bahnhof Gossensaß

ID	Nome attività	Name der Aktivität	Durata \ Dauer	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
1	<b>Progetto Esecutivo barriera antirumore Linea del Brennero</b>	<b>Ausführungsprojekt der Lärmschutzwände auf der Linie des Brenners</b>	<b>160 g</b>								
2	STAZIONE DI COLLE ISARCO	Bahnhof Gossensaß	0 g								
3	<b>FASE 1</b>	<b>Phase 1</b>	<b>54 g</b>								
4	Opere di cantierizzazione - Zona Nord, Est, Sud, Ovest e viabilità alternativa	Baustelleneinrichtung - Zone Nord, Ost, Süd, West und Umleitung	4 g								
5	Demolizione varie	Abbruch	6 g								
6	Bonifica ordigni bellici	Sicherstellung Kriegsrelikte	30 g								
7	Spostamento ed adeguamento sottoservizi	Netzwerkdiensten	50 g								
8	<b>FASE 2</b>	<b>Phase 2</b>	<b>120 g</b>								
9	<b>Cantiere Nord</b>	<b>Nord Baustelle</b>	<b>68 g</b>								
10	Fondazioni speciali	Spezialgründungen	28 g								
11	Movimenti materie	Erbewegungen	8 g								
12	Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico	Wasserentsorgung und Anpassung des Entwässerungsnetzes	4 g								
13	Opere in c.a. e c.a.p. in fondazione ed elevazione	Werke in Stahlbeton und Spannbeton im Fundamentbau und Hochbau	10 g								
14	Barriere fonoassorbenti e impianto di messa a terra (9 tralicci TE interferenti - Posa barriera adiacente in interruzione di TE)	Lärmschutzwände und Erdungssystem (9 ET interferierende Masten – Errichtung der angrenzenden Wände bei Unterbrechung des ET)	12 g								
15	Riposizionamento canalina passacavi	Neuverlegung des Kabelweges	2 g								
16	Rinaturalizzazione aree occupate per lavori	Einbürgerung der Bereiche für Arbeitsplätze besetzt	2 g								
17	Ripristino dei luoghi e dismissione recinzioni	Wiederherstellung des besetzten Gelände und Entfernung der Zäune	2 g								
18	<b>Cantiere Est</b>	<b>Ost Baustelle</b>	<b>59 g</b>								
19	Fondazioni speciali	Spezialgründungen	25 g								
20	Movimenti materie	Erbewegungen	8 g								
21	Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico	Wasserentsorgung und Anpassung des Entwässerungsnetzes	4 g								
22	Opere in c.a. e c.a.p. in fondazione ed elevazione	Werke in Stahlbeton und Spannbeton im Fundamentbau und Hochbau	8 g								
23	Barriere fonoassorbenti e impianto di messa a terra (7 tralicci TE interferenti - Posa barriera adiacente in interruzione di TE)	Lärmschutzwände und Erdungssystem ( 7 interferierende ET Masten – Errichtung der angrenzenden Wände bei Unterbrechung des ET)	10 g								
24	Riposizionamento canalina passacavi	Neuverlegung des Kabelweges	2 g								
25	Ripristino dei luoghi e dismissione recinzioni	Wiederherstellung des besetzten Gelände und Entfernung der Zäune	2 g								
26	<b>Cantiere Ovest</b>	<b>West Baustelle</b>	<b>63 g</b>								
27	Fondazioni speciali	Spezialgründungen	28 g								
28	Movimenti materie	Erbewegungen	5 g								
29	Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico	Wasserentsorgung und Anpassung des Entwässerungsnetzes	4 g								
30	Opere in c.a. e c.a.p. in fondazione ed elevazione	Werke in Stahlbeton und Spannbeton im Fundamentbau und Hochbau	10 g								
31	Barriere fonoassorbenti e impianto di messa a terra (9 tralicci TE interferenti - Posa barriera adiacente in interruzione di TE)	Lärmschutzwände und Erdungssystem (9 interferierende ET Masten – Errichtung der angrenzenden Wände bei Unterbrechung des ET)	12 g								
32	Riposizionamento canalina passacavi	Neuverlegung des Kabelweges	2 g								
33	Ripristino dei luoghi e dismissione recinzioni	Wiederherstellung des besetzten Gelände und Entfernung der Zäune	2 g								
34	<b>Cantiere Sud</b>	<b>Süd Baustelle</b>	<b>83 g</b>								
35	Fondazioni speciali	Spezialgründungen	36 g								
36	Movimenti materie	Erbewegungen	6 g								
37	Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico	Wasserentsorgung und Anpassung des Entwässerungsnetzes	6 g								
38	Opere in c.a. e c.a.p. in fondazione ed elevazione	Werke in Stahlbeton und Spannbeton im Fundamentbau und Hochbau	15 g								
39	Barriere fonoassorbenti e impianto di messa a terra (12 tralicci TE interferenti - Posa barriera adiacente in interruzione di TE)	Lärmschutzwände und Erdungssystem ( 12 interferierende ET Masten – Errichtung der angrenzenden Wände bei Unterbrechung des ET)	16 g								
40	Riposizionamento canalina passacavi	Neuverlegung des Kabelweges	2 g								
41	Ripristino dei luoghi e dismissione recinzioni	Wiederherstellung des besetzten Gelände und Entfernung der Zäune	2 g								
42	<b>Sottopasso stradale alla progr. 223.423,79</b>	<b>Baustelle der Straßenunterführung bei Progr. 223+423,79</b>	<b>9 g</b>								
43	Barriere fonoassorbenti (posa in interruzione di traffico con deviazione dello stesso su viabilità alternativa)	Schallschutzwand (Errichtung nötig Umleitung wegen Straßenunterbrechung)	2 g								
44	Impianto di messa a terra	Erdungssystem	2 g								
45	Rimozione rete antilancio (rimozione in interruzione di traffico con deviazione dello stesso su viabilità alternativa)	Entfernung des Schutznetzes (die Entfernung nötig Umleitung wegen Straßenunterbrechung)	2 g								
46	Rimozione cantiere BASE	Abbruch der Baustelle	3 g								